

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats vom 12. Dezember 2023

### Beschluss

<b>6</b>	<b>Raumordnung, Bau, Verkehr</b>	<b>2023-181</b>
<b>6.2</b>	<b>Tiefbau</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bau und Instandsetzung Niggitalstrasse - Abschnitt Walderstrasse bis Tannenbergweg - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandsetzung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung</b>	

### Ausgangslage

Mit dem Ressortentscheid vom 10. Dezember 2020 (Strasse) und den beiden Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 96 vom 22. Juni 2021 (Strasse und Kanalisation) und Nr. 38 vom 8. Februar 2022 (Kanalisation) hat der Gemeinderat die Strasseninstandsetzung und die Erneuerung der Kanalisation der Niggitalstrasse, im Abschnitt Walderstrasse bis Tannenbergweg, genehmigt.

Die Planungsarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, Rapperswil, begleitet. Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten wurde im Juli 2021 ein offenes Vergabeverfahren durchgeführt. Der Gemeinderat hat am 24. August 2021 mit Beschluss Nr. 134 die Arbeiten der Firma Oberholzer Bauleistungen AG, Bubikon, erteilt. Für die Inliner- und Roboterarbeiten zur Sanierung der Kanalisation wurde im März 2022 ein eingeladenes Vergabeverfahren durchgeführt. Der Gemeinderat hat am 29. März 2022 mit Beschluss Nr. 75 die Arbeiten der Firma Kanaltec AG, Balgach, übertragen.

Im September 2021 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen. Am 9. September 2022 konnte die Strasse und am 20. Januar 2023 die Kanalisation ohne wesentliche Mängel abgenommen werden. Die Inbetriebnahme erfolgte laufend, resp. abschliessend im Anschluss an die Abnahme.

### Ausgaben

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 31. Oktober 2023 und die Abrechnung des beauftragten Ingenieurbüros Frei + Krauer AG vom 17. Oktober 2023 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen:

#### Bauteil Strasse

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	10605.5010.00 INV00347	315'058.05
Nebendarbeiten	10605.5010.00 INV00347	35'109.10
Technische Arbeiten	10605.5010.00 INV00347	33'763.00
<b>Total</b>		<b>383'930.45</b>

#### Bauteil Kanalisation

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag CHF</b>
Bauarbeiten	106201.5030.00 INV00404	54'506.55
Technische Arbeiten	106201.5030.00 INV00404	13'598.10
<b>Total</b>		<b>68'104.65</b>

#### **Einnahmen**

Keine Einnahmen.

#### **Ausgabenabrechnung**

##### Bauteil Strasse

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. Die ausgewiesenen Reserven von CHF 70'000.00 wurden nicht verwendet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 22. Juni 2022 und 8. Februar 2022	550'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	383'930.45
<b>Minderausgaben</b>	<b>166'069.55</b>

Die Minderausgaben kamen insbesondere durch den Submissionserfolg bei den Strassen- und Tiefbauarbeiten (CHF 30'000.00) und die nicht benötigten zusätzlichen Reserven des Planers im Kostenvoranschlag (CHF 46'000.00) zustande. Aufgrund der geringeren Bausumme fielen auch die technischen Arbeiten kostengünstiger aus (CHF 20'000.00).

##### Bauteil Kanalisation

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. Die ausgewiesenen Reserven von CHF 31'000.00 wurden nicht verwendet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag CHF</b>
Genehmigte Ausgaben vom 10. Dezember 2020 und 22. Juni 2022	200'000.00
Brutto-Investitionsausgaben	68'104.65
<b>Minderausgaben</b>	<b>131'895.35</b>

Die Minderausgaben kamen insbesondere durch den Submissionserfolg bei den Roboter- und Inlinerarbeiten (CHF 50'000.00) und die nicht benötigten zusätzlichen Reserven des Planers im Kostenvoranschlag (CHF 20'000.00) zustande. Im Rahmen der Ausführungsprojektierung wurden zudem verschiedene Optimierungen vorgenommen (Liner- statt Robotersanierung) (CHF 24'000.00). Aufgrund der geringeren Bausumme fielen auch die technischen Arbeiten kostengünstiger aus (CHF 7'000.00).



### **Aktivierung der Nettoinvestition**

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

<b>Anlagekategorie</b>	<b>Nutzungs- dauer</b>	<b>Konto Bilanz</b>	<b>Konto Erfolgs- rechnung</b>	<b>Anschaffungs- wert</b>
Strasse	40 Jahre	1401.001	10605.3300.10	383'930.45
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.200	106201.3300.36	68'104.65
<b>Total Nettoinvestitionen</b>				<b>452'035.10</b>

Die Inbetriebnahme erfolgte im September 2022.

### **Beilagen zur Ausgabenabrechnung**

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Originalbelege und Kontoblätter
- Schlussbericht mit Bauabrechnung der Frei + Krauer AG

### **Beschlussveröffentlichung**

Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

### **Kommunikation, Publikation**

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

### **Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit**

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderats. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

### **Beschluss**

1. Die Ausgabenabrechnung für die Strasseninstandsetzung der Niggitalstrasse, im Abschnitt Walderstrasse bis Tannenbergweg mit Nettoausgaben von CHF 383'930.45 und Minderausgaben von CHF 166'069.55 wird genehmigt.
2. Die Ausgabenabrechnung für die Erneuerung der Kanalisation in der Niggitalstrasse, im Abschnitt Walderstrasse bis Tannenbergweg mit Nettoausgaben von CHF 68'104.65 und Minderausgaben von CHF 131'895.35 wird genehmigt.



3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Ressortvorsteher Bau
- Abteilung Bau
- Abteilung Finanzen
- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
- Internet «Niggitalstrasse - Abschnitt Walderstrasse bis Tannenbergweg - Erneuerung Kanalisation und Strasseninstandsetzung - Ausgabenabrechnung - Genehmigung»
- Archiv

Versand: 19. Dezember 2023

**Gemeinderat Rüti**



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber